

Príloha č. 8 ku Koncesnej zmluve
Harmonogram

OBSAH

Časť 1	2
POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM	2
Časť 2	4
POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMOV	4
Časť 3	11
ÚVODNÝ HARMONOGRAM	11

Časť 1

POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM

1. Obsah Harmonogramu

Harmonogram bude obsahovať okrem iného Kľúčové míľniky, ktoré sú nasledovné:

- (a) Plánovaný dátum udelenie Koncesie
- (b) Plánovaný dátum vydania všetkých potrebných povolení
- (c) Plánovaný dátum dokončenia Projektových prác pre každý stupeň projektovej dokumentácie a projektovaný úsek
- (d) Plánované začatie a dokončenie prác pre jednotlivé Samostatné úseky
- (e) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre jednotlivé Samostatné úseky
- (f) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé Samostatné úseky

2. Plánované dátumy vydania povolení

- (a) V Úvodnom harmonograme bude uvedený Súhrn termínov pre Plánovaný dátum vydania Povolenia pre predčasné užívanie a Kolaudačného rozhodnutia pre každý Samostatný úsek podľa nižšie uvedenej tabuľky.
- (b) Akýkoľvek návrh na zmenu Harmonogramu (vrátane zmeny Úvodného harmonogramu) nemôže meniť Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Samostatný úsek a/alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek tak ako boli uvedené v Úvodnom harmonograme, toto nemá vplyv na posun plánovaných dátumov vydania jednotlivých povolení s ohľadom na posun stanovený Nezávislým dozorom podľa článkov 27 až 32 Zmluvy.

Príslušný Samostatný úsek	Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Samostatný úsek (lehota v mesiacoch odo Dňa účinnosti, ako dátum právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie)	Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek (lehota v mesiacoch odo Dňa účinnosti, ako dátum právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia)
Samostatný úsek D4-1	02.09.2020 (51,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-2	02.09.2020 (51,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-3	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-4	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-5	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-6	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-7	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-8	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-1	02.09.2020 (51,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-2	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-3	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-4	04.03.2020 (45,63mesiace)	02.11.2020 (53,63mesiace)

Predpoklad: Dátum účinnosti = Finančné Uzavretie = 13.05.2016

Konečné dátumy budú upravené pri Finančnom uzatvorení

Program sa upraví na deň na základe konečného dátumu Finančného uzatvorenia.

Časť 2

POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMOV

1. Všeobecne

- 1.1 Touto Časťou Prílohy č. 8 nie sú dotknuté články 16, 19 a 21 Zmluvy.
- 1.2 Všetky údaje týkajúce sa každého harmonogramu budú dodané v tlačenej aj elektronickej forme (formát MS Project aj pdf).
- 1.3 Koncesionár zabezpečí na 1 pracovnej stanici Verejného obstarávateľa v priestore OSK licenciu MS Project. Koncesionár je tiež povinný zaistiť zaškolenie pracovníkov Verejného obstarávateľa pre prácu s týmto softvérovým vybavením.

2. Úvodný harmonogram

- 2.1 Úvodný harmonogram bude zahŕňať kľúčové míľniky stanovené v Časti 1 tejto Prílohy č. 8.
- 2.2 Úvodný harmonogram bude brať do úvahy:
 - 2.2.1 časové obdobia a postupy pre zabezpečenie Procesu navrhovania a povoľovania a primeraného Procesu revízie;
 - 2.2.2 projektovú dokumentáciu, akejkoľvek časti Prác, ktorá má byť dokončená pred začatím výstavby tejto časti;
- 2.3 Členenie Úvodného harmonogramu:
 - 2.3.1 Koncesionár je povinný navrhnuť organizáciu Projektu tak, aby bolo dielo ako celok realizovateľné.
 - 2.3.2 Z harmonogramu vyplývajú nasledujúce lehoty a míľniky:
 - Lehota výstavby celého Projektu
 - Predčasné užívanie celého Projektu
 - Kolaudácia celého projektu
 - Lehota výstavby „Hodnoteného úseku“ v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy
 - Predčasné užívanie Hodnoteného úseku
 - Kolaudácia Hodnoteného úseku
 - Lehota výstavby každého Samostatného úseku
 - Predčasné užívanie každého Samostatného úseku
 - Kolaudácia každého Samostatného úseku
 - 2.3.3 Podrobnosť Úvodného harmonogramu je nasledujúca:
 - Úvodné prieskumy

- Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť
- Mobilizácia a Zariadenie staveniska
- Preložky inžinierskych sietí
- Zemné práce
- Cestné objekty
- Mostná estakáda cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206, SO 207)
- Mostná estakáda pri Slovnafte (SO 203)
- Ostatné mosty
- MÚK Ivanka sever
- MÚK Prievoz
- Ostatné MÚK (všetky)
- Diaľničná technológia
- Kompenzačné opatrenia
- Ostatné objekty
- Dokončovacie práce
- Ostatné Vyvolané úpravy
- Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka
- Kolaudácia
- Likvidácia zariadenia staveniska

Úvodný harmonogram v súlade s vyššie uvedenými zásadami podľa článku 2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, vypracovaný v grafickej podobe podľa bodu 1.2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, tvorí Časť 3 Prílohy č. 8 Zmluvy.

3. Harmonogram prác

- 3.1. Koncesionár zabezpečí harmonogram prác pre každý Samostatný úsek. Harmonogram bude vyhotovený vo forme sieťových grafov, stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty, časového plánu vo formáte MS Project a vo formáte PDF. Harmonogram bude primerane detailne vypracovaný pre každú jednotlivú etapu Prác ako aj pre všetky činnosti a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší termín činnosti.
- 3.2. Každý Harmonogram prác bude brať do úvahy časové termíny a postupy potrebné na Proces návrhu a povoľovania a primeraného Procesu revízie podľa Prílohy č. 7 Zmluvy.
- 3.3. Každý Harmonogram prác bude tiež zahŕňať vzájomné prepojenia všetkých dôležitých činností, vrátane činností Príslušných inštitúcií.
- 3.4. Kritická cesta musí byť jasne označená.
- 3.5. Každý harmonogram prác (a všetky doplnky k nemu) budú predložené v rámci dohodnutého Procesu revízie.

3.6. Každý harmonogram prác musí obsahovať aspoň úroveň nižšie uvedených detailov:

3.6.1 Úroveň 1

Bude obsahovať nasledovné podrobnosti pre každý Samostatný úsek Prác:

3.6.1.1 prípravné Práce:

- teoretická príprava;
- dodatočný geologický prieskum;
- ekologické prieskumy;
- archeologické prieskumy;
- hlukové prieskumy; a
- zhodnotenie povodňového rizika.

3.6.1.2 zemné práce:

- prieskum Staveniska;
- zemníky alebo skládky;
- nakladanie s kontaminovanou zeminou;
- objemné zemné práce.

3.6.1.3 pre všetky cesty:

- oplotenie;
- vyčistenie Staveniska;
- odvodnenie;
- podložie;
- podklad vozovky;
- kryt vozovky;
- mosty,
- oporné/zárubné múry a
- dopravné značenie.

3.6.1.4 pre všetky križovatky :

- oplotenie;
- vyčistenie Staveniska;
- odvodnenie;
- podložie;
- podklad vozovky;
- kryt vozovky; a
- mosty
- vetvy
- osvetlenie
- dopravné značenie.

3.6.1.5 všetky konštrukcie, napr. mosty, oporné/zárubné múry atď.:

- činnosti podľa bodu 3.2;
- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych zariadení;
- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov a konštrukčných celkov ; a
- dokončovacie práce.

3.6.1.6 pozemné stavby zahŕňajú:

- činnosti podľa bodu 3.2 získavanie Potrebných povolení;
- konštrukciu stavby; a
- vnútorné vybavenie.

3.6.1.7 práce, ktoré majú dopad aj na príľahlé pozemky vrátane napr. oplotenia, prístupov, zatrávnenia a pod.;

3.6.1.8 súkromné a verejné siete, služby a dodávky;

3.6.1.9 opatrenia pre organizáciu a riadenie dopravy počas výstavby (dopravno-inžinierske opatrenia - DIO) ako napr. prevádzka staveniska, prístupy, prejazdy veľkej mechanizácie cez verejnú komunikáciu, dočasné obchádzky a pod.;

3.6.1.10 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej estakády cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206 a SO 207)

- činnosti podľa bodu 3.2;
- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych zariadení;
- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov a konštrukčných celkov ; a
- dokončovacie práce.

3.6.1.11 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej estakády Malé Pálenisko (SO 203)

- činnosti podľa bodu 3.2;
- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych zariadení;
- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov a konštrukčných celkov ; a
- dokončovacie práce.

3.6.1.12 osvetlenie, navezenie a rozprestretie zeminy a výsadba, kabeláž a komunikačné zariadenia;

3.6.1.13 práce ohľadom ochrany životného prostredia, kompenzačné opatrenia, terénne úpravy, opatrenia na zmiernenie hluku a archeologické práce;

3.6.1.14 práce a etapy priebehu monitoringu životného prostredia; a

3.6.1.15 úpravy železničných objektov.

3.6.2 Úroveň 2

Ďalšie položky a ostatné podrobnosti, ktoré môžu byť odôvodnene požadované Verejným obstarávateľom a Nezávislým dozorom. Takéto detaily budú Koncesionárom predložené v prijateľnej časovej lehote po predložení takejto požiadavky Verejným obstarávateľom alebo Nezávislým dozorom.

3.7. Koncesionár dodá v čo najkratšom čase Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru šesť (6) kópií Harmonogramu prác voči ktorému neboli predložené žiadne námietky v dohodnutom Procese revízie, a ku ktorému nebol vypracovaný žiadny dodatok vyplývajúci z pripomienok Verejného obstarávateľa alebo Nezávislého dozoru počas dohodnutého Procesu revízie.

4. Harmonogram meraní a skúšok

4.1 Koncesionár zabezpečí harmonogram požadovaných meraní a skúšok konštrukcií a objektov Projektovej cestnej komunikácie v súlade s platnou legislatívou SR a Normami. Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti.

4.2 Harmonogram meraní a skúšok bude navrhnutý v súlade s článkom 6 Zmluvy.

5. Harmonogram školení

- 5.1 Koncesionár vypracuje harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa. Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti.
- 5.2 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa bude súčasťou Manuálu užívania stavby, bude vypracovaný Koncesionárom, schválený Verejným obstarávateľom a v súlade s platnou legislatívou a Normami v súvislosti s prevádzkovými opatreniami.
- 5.3 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa musí zohľadňovať požiadavky platnej legislatívy SR, požiadavky Verejného obstarávateľa, požiadavky Koncesionára a požiadavky Príslušných inštitúcií pre jednotlivé školenia.
- 5.4 Harmonogram školení musí obsahovať komplexný program školení pre všetky zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na výstavbe, prevádzke a údržbe Projektovej cestnej komunikácie (Verejný obstarávateľ, pracovníci CRD, Pohotovostné zložky atď.).

6. Harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení

- 6.1 Koncesionár vypracuje harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení v súlade s Prílohou 2 Zmluvy. V harmonograme realizácie bude zahrnutý monitoring úspešnosti Kompenzačného opatrenia po celú Koncesnú lehotu. Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti.

6.2 Štruktúra harmonogramu Kompenzačných opatrení

I. Etapa - prípravné práce KO

- I.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
- I.2 Inžinierska činnosť pre SP (IČ SP)
- I.3 Povoľovací proces (SP)
- I.4 Právoplatné Stavebné povolenie (PM SP)
- I.5 Realizačná dokumentácia (DRS)

II. Etapa - Realizácia KO

- II.1 Príprava pozemkov / staveniska
- II.2 Realizácia KO
- II.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia KO
- II.4 Odovzdanie KO správcovi

III. Etapa - Užívanie KO

- III.1 Užívanie KO

IV. Etapa - Monitorovanie KO

IV.1 Príprava Plánu monitorovania

IV.2 Monitoring KO

Časť 3

ÚVODNÝ HARMONOGRAM

Úseky diaľnice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

Názov činnosti		Activity	Doba trvania		Začiatok prác		Koniec prác		2016														2017														2018														2019														2020													
									N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																	
1	D4/R7 Bratislave	D4/R7 Bratislava	1299 dys	Fri 13.11.15	Mon 02.11.20																																																																									
2	Kľúčové dáta	Key dates	1299 dys	Fri 13.11.15	Mon 02.11.20																																																																									
3	Predloženie ponúk uchádzačmi	Submission of Tenders by Tenderers	0 dys	Fri 13.11.15	Fri 13.11.15																																																																									
4	Podpis Koncesnej zmluvy	Concession Agreement execution	0 dys	Fri 06.05.16	Fri 06.05.16																																																																									
5	Finančné uzavretie	Financial close	0 dys	Fri 13.05.16	Fri 13.05.16																																																																									
6	Ukončenie rekonštrukcie D1 Vajnory-Triblavina	Latest completion of reconstruction D1 Vajnory- Triblavina by third party	0 dys	Thu 31.01.19	Thu 31.01.19																																																																									
7	Prístup na pozemky	Access to available land	0 dys	Tue 31.05.16	Tue 31.05.16																																																																									
8		access to all of the land necessary for CM	0 dys	Sat 31.12.16	Sat 31.12.16																																																																									
9	Odobrzanie všetkých pozemkov potrebných na v	PA hand over all of the necessary land	0 dys	Fri 30.09.16	Fri 30.09.16																																																																									
10	Dôležité míľniky projektu	Programme Milestones	1169 dys	Fri 13.05.16	Mon 02.11.20																																																																									
11	Lehota výstavby celého Projektu	Construction period of the Project	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																																									
12	Lehota výstavby Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																																									
13	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-1	Construction period of the Carriageway Section D4-1	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																																									
14	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-2	Construction period of the Carriageway Section D4-2	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																																									
15	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3	Construction period of the Carriageway Section D4-3	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
16	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4	Construction period of the Carriageway Section D4-4	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
17	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5	Construction period of the Carriageway Section D4-5	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
18	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6	Construction period of the Carriageway Section D4-6	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
19	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7	Construction period of the Carriageway Section D4-7	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
20	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-8	Construction period of the Carriageway Section D4-8	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
21	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1	Construction period of the Carriageway Section R7-1	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																																									
22	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2	Construction period of the Carriageway Section R7-2	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
23	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3	Construction period of the Carriageway Section R7-3	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
24	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4	Construction period of the Carriageway Section R7-4	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																																									
25	Predčasné užívanie celého Projektu	Preliminary occupation of the Project	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																																									
26	Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Preliminary occupation of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																																									
27	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-1	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-1	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																																									
28	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-2	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																																									
29	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-3	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
30	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-4	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
31	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-5	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-5	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
32	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-6	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-6	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
33	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-7	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-7	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
34	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-8	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-8	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
35	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-1	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																																									
36	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-2	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
37	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-3	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
38	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-4	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																																									
39	Kolaudácia celého projektu	Occupation permit of the Project	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
40	Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Occupation permit of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
41	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1	Occupation permit of the Carriageway Section D4-1	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
42	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2	Occupation permit of the Carriageway Section D4-2	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
43	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3	Occupation permit of the Carriageway Section D4-3	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
44	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4	Occupation permit of the Carriageway Section D4-4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
45	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5	Occupation permit of the Carriageway Section D4-5	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
46	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6	Occupation permit of the Carriageway Section D4-6	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
47	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7	Occupation permit of the Carriageway Section D4-7	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
48	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8	Occupation permit of the Carriageway Section D4-8	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
49	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1	Occupation permit of the Carriageway Section R7-1	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
50	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2	Occupation permit of the Carriageway Section R7-2	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
51	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3	Occupation permit of the Carriageway Section R7-3	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									
52	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4	Occupation permit of the Carriageway Section R7-4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																									

Úseky diaľnice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

Názov činnosti		Activity		Doba trvania		Začiatok prác		Koniec prác		2016												2017												2018												2019												2020											
										N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
53	Lehota výstavby celého Projektu	Construction period of the Project		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																															
54	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20																																																															
55	Predčasné užívanie celého Projektu	Preliminary occupation of the Project		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																															
56	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
57	Kolaudácia celého projektu	Occupation permit of the Project		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
58	Lehota výstavby Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																															
59	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20																																																															
60	Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Preliminary occupation of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																															
61	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
62	Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Occupation permit of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
63	Samostatné úseky	Carriageway Sections		1169 dys	Fri 13.05.16	Mon 02.11.20																																																															
64	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-1	Construction period of the Carriageway Section D4-1		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																															
65	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20																																																															
66	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-1	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-1		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																															
67	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
68	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1	Occupation permit of the Carriageway Section D4-1		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
69	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-2	Construction period of the Carriageway Section D4-2		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																															
70	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20																																																															
71	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-2		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																															
72	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
73	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2	Occupation permit of the Carriageway Section D4-2		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
74	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3	Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-3		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																															
75	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20																																																															
76	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project D4-3		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																															
77	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
78	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project D4-3		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
79	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4	Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-4		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																															
80	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20																																																															
81	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project D4-4		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																															
82	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
83	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project D4-4		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
84	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5	Construction period of the Carriageway Section D4-5		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																															
85	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20																																																															
86	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-5	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-5		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																															
87	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
88	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5	Occupation permit of the Carriageway Section D4-5		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
89	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6	Construction period of the Carriageway Section D4-6		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																															
90	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20																																																															
91	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-6	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-6		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																															
92	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
93	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6	Occupation permit of the Carriageway Section D4-6		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
94	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7	Construction period of the Carriageway Section D4-7		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																															
95	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20																																																															
96	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-7	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-7		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																															
97	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
98	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7	Occupation permit of the Carriageway Section D4-7		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
99	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-8	Construction period of the Carriageway Section D4-8		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																															
100	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20																																																															
101	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-8	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-8		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																															
102	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
103	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8	Occupation permit of the Carriageway Section D4-8		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
104	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-1		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20																																																															
105	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20																																																															
106	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1	Preliminary occupation of theCarriageway Section of the Project R7-1		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																															
107	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															
108	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-1		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																															
109	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-2		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20																																																															
110	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20																																																															
111	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2	Preliminary occupation of theCarriageway Section of the Project R7-2		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																															
112	Kolaudačný proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20																																																															

Úseky diaľnice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

Názov činnosti		Activity	Doba trvania	Začiatok prác	Koniec prác	2016												2017												2018												2019												2020												2021											
						N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
113	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-2	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20	<div>way Section of the Project R7-3</div>																																																																							
114	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-3	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	<div>Technical handover</div>																																																																							
115	Technické odovzdanie stavby	Technical handover	20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20	<div>Final handover</div>																																																																							
116	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project R7-3	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20	<div>way Section of the Project R7-4</div>																																																																							
117	Kolaudálny proces	Final handover	20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20	<div>Technical handover</div>																																																																							
118	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-3	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20	<div>Final handover</div>																																																																							
119	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-4	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	<div>Technical handover</div>																																																																							
120	Technické odovzdanie stavby	Technical handover	20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20	<div>Final handover</div>																																																																							
121	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project R7-4	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20	<div>Final handover</div>																																																																							
122	Kolaudálny proces	Final handover	20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20	<div>Final handover</div>																																																																							
123	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20	<div>Final handover</div>																																																																							
124	Očakávaný dátum vydania stavebného povolenia úradom najekor do...	Expected building permit provided by the public Authority no later than...	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	<div></div>																																																																							
125	D4 -1	D4 -1	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	<div>D4 -1</div>																																																																							
126	D4 -2	D4 -2	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	<div>D4 -2</div>																																																																							
127	D4 -3	D4 -3	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	<div>D4 -3</div>																																																																							
128	D4 -4	D4 -4	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	<div>D4 -4</div>																																																																							
129	II/572 Galvaniho ulica	II/572 Galvani Street	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	<div>II/572 Galvani Street</div>																																																																							
130	II/572 Most pri Bratislave	II/572 Most pri Bratislave	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	<div>II/572 Most pri Bratislave</div>																																																																							
131	D4 -5	D4 -5	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	<div>D4 -5</div>																																																																							
132	D4 -6	D4 -6	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	<div>D4 -6</div>																																																																							
133	D4 -7	D4 -7	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	<div>D4 -7</div>																																																																							
134	D4 -8	D4 -8	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	<div>D4 -8</div>																																																																							
135	R7-1	R7-1	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	<div>R7-1</div>																																																																							
136	R7-2	R7-2	56 dys	Fri 13.05.16	Sun 31.07.16	<div>R7-2</div>																																																																							
137	R7-3	R7-3	56 dys	Fri 13.05.16	Sun 31.07.16	<div>R7-3</div>																																																																							
138	R7-4	R7-4	56 dys	Fri 13.05.16	Sun 31.07.16	<div>R7-4</div>																																																																							
139	D4/R7	D4/R7	1168 dys	Mon 16.05.16	Mon 02.11.20	<div></div>																																																																							
140	Počiatkové práce	Preliminary surveys	250 dys	Mon 16.05.16	Fri 28.04.17	<div>Preliminary surveys</div>																																																																							
141	Riešenie dizajnu a schvaľovanie návrhu	Design and Proceedings	470 dys	Mon 16.05.16	Fri 02.03.18	<div>Design and Proceedings</div>																																																																							
142	Mobilizácia a zariadenie staveniska	Mobilisation and Constructicon site arrangement for permanent works	250 dys	Mon 13.06.16	Fri 26.05.17	<div>e arrangement for permanent works</div>																																																																							
143	Preložky inžinierskych sietí (nezahrnuté v predcasinich pracach)	Utilities relocation (not included in Early Works)	640 dys	Mon 13.06.16	Fri 23.11.18	<div>ocation (not included in Early Works)</div>																																																																							
144	Zemné práce	Earthworks	1008 dys	Mon 13.06.16	Tue 21.04.20	<div>Earthworks</div>																																																																							
145	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16	<div>Preparation of Documents</div>																																																																							
146	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	<div>Approval of Zoning Permit / EIA</div>																																																																							
147	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	<div>ration of Buildinf Permit Documents</div>																																																																							
148	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 08.08.16	Fri 30.09.16	<div>Approval of Building permit</div>																																																																							
149	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 13.06.16	Fri 04.08.17	<div>Detailed Design</div>																																																																							
150	Revízia a oprava realizačnej dokumentácie	Review procedure	235 dys	Mon 03.10.16	Fri 25.08.17	<div>Review procedure</div>																																																																							
151	Autorizácia dokumentácie	Certification	230 dys	Mon 07.11.16	Fri 22.09.17	<div>Certification</div>																																																																							
152	Cestné objekty	Roads	849 dys	Tue 06.06.17	Wed 02.09.20	<div>Roads</div>																																																																							
153	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 18.07.16	Fri 12.08.16	<div>Preparation of Documents</div>																																																																							
154	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 15.08.16	Fri 07.10.16	<div>Approval of Zoning Permit / EIA</div>																																																																							
155	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 15.08.16	Fri 07.10.16	<div>Preparation of Buildinf Permit Documents</div>																																																																							
156	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	50 dys	Mon 10.10.16	Fri 16.12.16	<div>Approval of Building permit</div>																																																																							
157	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	325 dys	Mon 15.08.16	Fri 10.11.17	<div>Detailed Design</div>																																																																							
158	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 09.01.17	Fri 24.11.17	<div>Review procedure</div>																																																																							
159	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 30.01.17	Fri 15.12.17	<div>Certification</div>																																																																							
160	Mostná estakáda cez Dunaj	Danube Bridge D4-2	893 dys	Wed 05.04.17	Wed 02.09.20	<div>Danube Bridge D4-2</div>																																																																							
161	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	95 dys	Mon 16.05.16	Fri 23.09.16	<div>Preparation of Documents</div>																																																																							
162	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 10.10.16	Fri 02.12.16	<div>Approval of Zoning Permit / EIA</div>																																																																							
163	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	145 dys	Mon 16.05.16	Fri 02.12.16	<div>n of Buildinf Permit Documents</div>																																																																							
164	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	50 dys	Thu 01.12.16	Wed 08.02.17	<div>Approval of Building permit</div>																																																																							
165	FTP - Formulár pre technické posúdenie	TAF	20 dys	Thu 09.02.17	Wed 08.03.17	<div>TAF</div>																																																																							
166	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	480 dys	Mon 13.06.16	Fri 13.04.18	<div>Detailed Design</div>																																																																							
167	Nazávislá kontrola	Independent Check	350 dys	Mon 28.11.16	Fri 30.03.18	<div>Independent Check</div>																																																																							
168	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	350 dys	Mon 19.12.16	Fri 20.04.18	<div>Review procedure</div>																																																																							
169	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	355 dys	Mon 23.01.17	Fri 01.06.18	<div>Certification</div>																																																																							
170	Mosty v blízkosti Slovnaft a.s.	Bridge nearby Slovnaft R7-1	539 dys	Mon 29.05.17	Thu 20.06.19	<div>Bridge nearby Slovnaft R7-1</div>																																																																							
171	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 12.12.16	Fri 06.01.17	<div>Preparation of Documents</div>																																																																							
172	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 09.01.17	Fri 03.03.17	<div>Approval of Zoning Permit / EIA</div>																																																																							
173	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 09.01.17	Fri 03.03.17	<div>Preparation of Buildinf Permit Documents</div>																																																																							
174	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 06.03.17	Fri 28.04.17	<div>Approval of Building permit</div>																																																																							
175	FTP - Formulár pre technické posúdenie	TAF	20 dys	Mon 01.05.17	Fri 26.05.17	<div>TAF</div>																																																																							
176	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	345 dys	Mon 09.01.17	Fri 04.05.18	<div>Detailed Design</div>																																																																							
177	Nazávislá kontrola	Independent Check	220 dys	Mon 19.06.17	Fri 20.04.18	<div>Independent Check</div>																																																																							
178	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 03.07.17	Fri 18.05.18	<div>Review procedure</div>																																																																							
179	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 24.07.17	Fri 08.06.18	<div>Certification</div>																																																																							
180	Ostatné cestné objekty	Other Bridges	1066 dys	Fri 05.08.16	Wed 02.09.20	<div>Other Bridges</div>																																																																							
181	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16	<div>Preparation of Documents</div>																																																																							
182	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	<div>Approval of Zoning Permit / EIA</div>																																																																							
183	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	<div>ration of Buildinf Permit Documents</div>																																																																							
184	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 08.08.16	Fri 30.09.16	<div>Approval of Building permit</div>																																																																							
185	FTP - Formulár pre technické posúdenie	TAF	20 dys	Mon 03.10.16	Fri 28.10.16	<div>TAF</div>																																																																							
186	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	350 dys	Mon 16.05.16	Fri 15.09.17	<div>Detailed Design</div>																																																																							
187	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 24.10.16	Fri 08.09.17	<div>Review procedure</div>																																																																							
188	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 07.11.16	Fri 22.09.17	<div>Certification</div>																																																																							
189	108 MŤK "Ivanka sever"	108 Interchange "Ivanka-sever"	300 dys	Fri 11.01.19	Wed 04.03.20	<div>108 Interchange "Ivanka-sever"</div>																																																																							
190	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 09.01.17	Fri 03.02.17	<div>Preparation of Documents</div>																																																																							
191	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 06.02.17	Fri 31.03.17	<div>Approval of Zoning Permit / EIA</div>																																																																							
192	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 06.02.17	Fri 31.03.17	<div>Preparation of Buildinf Permit Documents</div>																																																																							

Úseky dial'nice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

Názov činnosti		Activity	Doba trvania	Začiatok prác	Koniec prác	Timeline (2016-2020)																											
193	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 03.04.17	Fri 26.05.17	Approval of Building permit 26.05																											
194	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 06.02.17	Fri 30.03.18	Detailed Design 30.03																											
195	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 12.06.17	Fri 27.04.18	Review procedure 27.04																											
196	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 03.07.17	Fri 18.05.18	Certification 18.05																											
197	102 MŮK "Slovnafťská" Prievoz	Interchange Prievoz	667 dys	Thu 15.02.18	Wed 02.09.20	Interchange Prievoz 02.09																											
198	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16	Preparation of Documents 10.06																											
199	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 31.10.16	Fri 23.12.16	Approval of Zoning Permit / EIA 23.12																											
200	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	140 dys	Mon 13.06.16	Fri 23.12.16	ration of Buildinf Permit Documents 23.12																											
201	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 02.01.17	Fri 24.02.17	Approval of Building permit 24.02																											
202	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 13.06.16	Fri 04.08.17	Detailed Design 04.08																											
203	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 10.10.16	Fri 25.08.17	Review procedure 25.08																											
204	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 31.10.16	Fri 15.09.17	Certification 15.09																											
205	Mimoúrovňové križovatky (MŮK)	All other Interchanges	981 dys	Fri 02.12.16	Wed 02.09.20	All other Interchanges 02.09																											
206	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16	Preparation of Documents 10.06																											
207	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	Approval of Zoning Permit / EIA 05.08																											
208	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	ration of Buildinf Permit Documents 05.08																											
209	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 08.08.16	Fri 30.09.16	Approval of Building permit 30.09																											
210	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 13.06.16	Fri 04.08.17	Detailed Design 04.08																											
211	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 10.10.16	Fri 25.08.17	Review procedure 25.08																											
212	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 31.10.16	Fri 15.09.17	Certification 15.09																											
213	Diaľničná technológia	Highway technology	849 dys	Tue 06.06.17	Wed 02.09.20	Highway technology 02.09																											
214	Kompenzačné opatrenia	Compensatory measures	1125 dys	Mon 16.05.16	Wed 02.09.20	Compensatory measures 02.09																											
215	Ostatné konštrukcie	Other constructions	545 dys	Mon 06.08.18	Wed 02.09.20	Other constructions 02.09																											
216	Dokončovacie práce	Finishing works	545 dys	Mon 06.08.18	Wed 02.09.20	Finishing works 02.09																											
217	Ostatné vyvolané úpravy	Other transfer elements	497 dys	Thu 11.10.18	Wed 02.09.20	Other transfer elements 02.09																											
218	Likvidácia zariadenia staveniska.	Preliminary occupation and trial operation period	240 dys	Mon 07.10.19	Wed 02.09.20	Preliminary occupation and trial operation period 02.09																											
219	Kolaudácia celého projektu	Occupation permit of the Project	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20	02.11																											
220	Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka	Site equipment disposal	412 dys	Tue 09.04.19	Mon 02.11.20	Site equipment disposal 02.11																											